

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS / MG		DATA: 25/04/2022
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA HILDA FERNANDES DE OLIVEIRA		
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS,MG	BDI ADOTADO:	20,76%
FONTE: SETOP NORTE - SINAPI-DESONERADO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO		
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA HILDA FERNANDES DE OLIVEIRA		

ITEM	SERVIÇOS	VR ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		PESO
			EXEC	%	EXEC	%	EXEC	%	EXEC	%	EXEC	%	EXEC	%	
1	Serviços preliminares	11.025,76	11.025,76	100%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23%
2	Fachada	16.357,27	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.178,64	50%	R\$ 8.178,63	50%	1,82%
3	Demolição e retirada	8.898,84	8.898,84	100%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,99%
4	Supraestrutura	20.520,57	-	-	R\$ 10.260,29	50%	R\$ 10.260,29	50%	-	-	-	-	-	-	2,28%
5	Alvenaria e Revestimento	23.694,76	11.847,38	50%	11.847,38	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64%
6	Pisos e rodapés	93.415,88	-	-	-	-	-	-	R\$ 46.707,94	50%	R\$ 46.707,94	50%	-	-	10,39%
7	Cobertura	406.061,29	-	-	-	-	-	-	135.353,76	33,3%	135.353,76	33,3%	135.353,76	33,3%	45,18%
8	Esquadrias e vidros	43.418,18	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.709,09	50%	R\$ 19.643,41	50%	4,83%
9	Instalações elétricas	123.129,48	-	-	-	-	R\$ 61.564,74	50%	R\$ 61.564,74	50%	-	-	-	-	13,70%
10	Pintura	98.467,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 98.467,71	100%	10,96%
11	Instalações hidrosanitárias e Bancadas	28.182,23	-	-	-	-	R\$ 14.091,12	50%	R\$ 14.091,12	50%	-	-	-	-	3,14%
12	Outros Serviços	18.801,18	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.807,18	100%	-	-	0,75%
13	Serviços complementares	6.746,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.746,55	100%	0,75%
TOTAIS MENSAIS		898.719,70	31.771,98	3,54%	22.107,67	2,46%	R\$ 85.916,14	9,56%	R\$ 257.717,56	28,68%	R\$ 230.756,61	25,68%	268.390,06	29,86%	100,00%

CAPITÃO ENÉAS/ MG, 25 DE ABRIL DE 2022

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA  
CAU: A111971-0