

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO DO SAPÉ
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS
CNPJ: 18.017.426/0001 –13
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.867,44 100%	5.867,44 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.956,25 100%	18.956,25 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	12.364,26 100%	6.182,13 50,00%	6.182,13 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
4	ALVENARIAS	9.175,20 100%	4.587,60 50,00%	4.587,60 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	37.373,59 100%	- 0,00%	9.343,40 25,00%	9.343,40 25,00%	18.686,80 50,00%	- 0,00%
6	BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS EM GRANITO E ACESSÓRIOS	34.061,87 100%	- 0,00%	- 0,00%	8.515,47 25,00%	25.546,40 75,00%	- 0,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.686,18 100%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	36.686,18 100,00%
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	59.240,92 100%	- 0,00%	- 0,00%	17.772,28 30,00%	29.620,46 50,00%	11.848,18 20,00%
9	PISOS	66.474,71 100%	- 0,00%	33.237,36 50,00%	16.618,68 25,00%	16.618,68 25,00%	- 0,00%
10	REVESTIMENTO PAREDE	94.366,68 100%	- 0,00%	- 0,00%	23.591,67 25,00%	47.183,34 50,00%	23.591,67 25,00%
11	ESQUADRIAS	90.152,55 100%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	22.538,14 25,00%	67.614,41 75,00%
12	PINTURA	52.539,93 100%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	26.269,97 50,00%	26.269,97 50,00%
13	LIMPEZA DE OBRA	1.322,11 100%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	1.322,11 100,00%
TOTAL GERAL		518.581,69					
PORCENTAGEM MENSAL			6,86	10,29	14,62	35,96	32,27
CUSTO MENSAL			35.593,42	53.350,48	75.841,49	186.463,78	167.332,52
PORCENTAGEM ACUMULADA			6,86	17,15	31,78	67,73	100,00
CUSTO ACUMULADO			35.593,42	88.943,90	164.785,39	351.249,17	518.581,69

Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior
 CREA-MG: 248.562/D