

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Ampliação UBS José Magalhães Mendonça PRAZO DA OBRA: MESES  
Local= Rua Pio Mineiro, 420 Centro VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 310.085,84  
DATA BASE NORTE - 01/2023  
BDI (S/ DES): 23,24%  
DATA: 28/06/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VL. DAS OBRAS/ SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 5.691,81	1,84%	60,00%	R\$ 3.415,09	40,00%	R\$ 2.276,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.691,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.132,61	2,30%	70,00%	R\$ 4.992,83	30,00%	R\$ 2.139,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.132,61
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 89.933,78	29,00%	40,00%	R\$ 35.973,51	60,00%	R\$ 53.960,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 89.933,78
4	ALVENARIAS	R\$ 47.759,98	15,40%		R\$ -	20,00%	R\$ 9.552,00	50,00%	R\$ 23.879,99	30,00%	R\$ 14.327,99		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 47.759,98
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 19.298,51	6,22%	10,00%	R\$ 1.929,85		R\$ -	30,00%	R\$ 5.789,55	20,00%	R\$ 3.859,70	20,00%	R\$ 3.859,70	20,00%	R\$ 3.859,70	100,00%	R\$ 19.298,51
6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 24.067,77	7,76%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 7.220,33	50,00%	R\$ 12.033,89	20,00%	R\$ 4.813,55	100,00%	R\$ 24.067,77
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.271,54	6,21%	10,00%	R\$ 1.927,15		R\$ -	40,00%	R\$ 7.708,62	20,00%	R\$ 3.854,31	20,00%	R\$ 3.854,31	10,00%	R\$ 1.927,15	100,00%	R\$ 19.271,54
8	PISOS	R\$ 28.564,55	9,21%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 11.425,82	40,00%	R\$ 11.425,82	20,00%	R\$ 5.712,91	100,00%	R\$ 28.564,55
9	REVESTIMENTO PAREDE	R\$ 16.457,02	5,31%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 4.937,11	40,00%	R\$ 6.582,81	30,00%	R\$ 4.937,11	100,00%	R\$ 16.457,02
10	ESQUADRIAS	R\$ 28.048,73	9,05%		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 2.804,87		R\$ -	30,00%	R\$ 8.414,62	60,00%	R\$ 16.829,24	100,00%	R\$ 28.048,73
12	PINTURA	R\$ 22.816,46	7,36%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 11.408,23	50,00%	R\$ 11.408,23	100,00%	R\$ 22.816,46
13	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.043,08	0,34%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.043,08	100,00%	R\$ 1.043,08
					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -				R\$ -		R\$ -
					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -				R\$ -		R\$ -
																	R\$ -
																	R\$ -
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 310.085,84 100,00%				15,56%	R\$ 48.238,43	21,91%	R\$ 67.928,77	12,96%	R\$ 40.183,03	14,71%	R\$ 45.625,26	18,56%	R\$ 57.579,38	16,30%	R\$ 50.530,97	100,00%	R\$ 310.085,84
				15,56%	48238,43	37,47%	R\$ 116.167,20	50,43%	R\$ 156.350,23	65,14%	R\$ 201.975,49	18,56%	R\$ 57.579,38	34,86%	R\$ 108.110,35	83,70%	R\$ 259.541,85

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA  
CAU: A111971-0  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA  
PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG