

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

PRAZO DA OBF 4 MESES

LOCAL: DISTRITO DE CAÇAREMA, CAPITÃO ENÉAS- MG

VALOR TOTAL R\$ 2.917.581,09

DT/ BASE: mar/23

BDI (S/ DES): 22,00%

DATA: 26/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VL. DAS OBRAS/ SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 78.092,28	2,68%	25,00%	R\$ 19.523,07	25,00%	R\$ 19.523,07	25,00%	R\$ 19.523,07	25,00%	R\$ 19.523,07	100,00%	R\$ 78.092,28
2	FUNDAÇÃO	R\$ 363.806,41	12,47%	50,00%	R\$ 181.903,20	50,00%	R\$ 181.903,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 363.806,41
3	ESTRUTURA CONCRETO	R\$ 9.100,24	0,31%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.100,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.100,24
4	ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA	R\$ 1.023.079,20	35,07%		R\$ -	50,00%	R\$ 511.539,60	50,00%	R\$ 511.539,60	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.023.079,20
5	FECHAMENTOS	R\$ 364.656,25	12,50%		R\$ -	50,00%	R\$ 182.328,13	50,00%	R\$ 182.328,13	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 364.656,25
6	ESQUADRIAS	R\$ 58.988,96	2,02%		R\$ -	25,00%	R\$ 14.747,24	45,00%	R\$ 26.545,03	30,00%	R\$ 17.696,69	100,00%	R\$ 58.988,96
7	REVESTIMENTOS/ PINTURA	R\$ 118.327,17	4,06%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 35.498,15	70,00%	R\$ 82.829,02	100,00%	R\$ 118.327,17
8	PISOS	R\$ 170.974,90	5,86%		R\$ -	25,00%	R\$ 42.743,73	55,00%	R\$ 94.036,20	20,00%	R\$ 34.194,98	100,00%	R\$ 170.974,90
9	DIVERSOS	R\$ 420.741,35	14,42%		R\$ -	25,00%	R\$ 105.185,34	50,00%	R\$ 210.370,67	25,00%	R\$ 105.185,34	100,00%	R\$ 420.741,35
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 117.784,92	4,04%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 35.335,48	70,00%	R\$ 82.449,44	100,00%	R\$ 117.784,92
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 186.606,16	6,40%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 55.981,85	70,00%	R\$ 130.624,31	100,00%	R\$ 186.606,16
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.423,25	0,19%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.423,25	100,00%	R\$ 5.423,25
<b>VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 2.917.581,09 100,00%</b>				6,90%	R\$ 201.426,27	36,57%	<b>R\$ 1.067.070,55</b>	40,14%	<b>R\$ 1.171.158,18</b>	16,38%	<b>R\$ 477.926,10</b>	#####	<b>R\$ 2.917.581,09</b>
				6,90%	201426,27	43,47%	R\$ 1.268.496,82	83,61%	R\$ 2.439.655,00	99,99%	R\$ 2.917.581,10	99,99%	R\$ 2.917.289,33