

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

LOCAL: DISTRITO DE ORION, CAPITÃO ENÉAS- MG

DT/ BASE: mar/23

BDI (S/ DES): 22,00%

DATA: 26/12/2023

PRAZO DA OBF 4 MESES

VALOR TOTAL R\$ 2.576.126,12

ITEM	DESCRIÇÃO	VL. DAS OBRAS/ SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 78.092,28	3,03%	25,00%	R\$ 19.523,07	25,00%	R\$ 19.523,07	25,00%	R\$ 19.523,07	25,00%	R\$ 19.523,07	100,00%	R\$ 78.092,28
2	FUNDAÇÃO	R\$ 284.885,54	11,06%	50,00%	R\$ 142.442,77	50,00%	R\$ 142.442,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 284.885,54
3	ESTRUTURA CONCRETO	R\$ 7.357,90	0,29%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.357,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.357,90
4	ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA	R\$ 874.894,27	33,96%		R\$ -	50,00%	R\$ 437.447,13	50,00%	R\$ 437.447,13	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 874.894,27
5	FECHAMENTOS	R\$ 313.477,97	12,17%		R\$ -	50,00%	R\$ 156.738,98	50,00%	R\$ 156.738,98	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 313.477,97
6	ESQUADRIAS	R\$ 56.467,32	2,19%		R\$ -	25,00%	R\$ 14.116,83	45,00%	R\$ 25.410,29	30,00%	R\$ 16.940,20	100,00%	R\$ 56.467,32
7	REVESTIMENTOS/ PINTURA	R\$ 107.021,93	4,15%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 32.106,58	70,00%	R\$ 74.915,35	100,00%	R\$ 107.021,93
8	PISOS	R\$ 154.609,44	6,00%		R\$ -	25,00%	R\$ 38.652,36	55,00%	R\$ 85.035,19	20,00%	R\$ 30.921,89	100,00%	R\$ 154.609,44
9	DIVERSOS	R\$ 415.222,28	16,12%		R\$ -	25,00%	R\$ 103.805,57	50,00%	R\$ 207.611,14	25,00%	R\$ 103.805,57	100,00%	R\$ 415.222,28
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 131.455,19	5,10%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 39.436,56	70,00%	R\$ 92.018,63	100,00%	R\$ 131.455,19
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 147.218,75	5,71%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 44.165,63	70,00%	R\$ 103.053,13	100,00%	R\$ 147.218,75
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.423,25	0,21%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.423,25	100,00%	R\$ 5.423,25
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 2.576.126,12 100,00%				6,29%	R\$ 161.965,84	35,72%	R\$ 920.084,61	40,66%	R\$ 1.047.474,57	17,34%	R\$ 446.601,09	#####	R\$ 2.576.126,12
				6,29%	161965,84	42,01%	R\$ 1.082.050,45	82,67%	R\$ 2.129.525,02	100,01%	R\$ 2.576.126,11	100,01%	R\$ 2.576.383,73