

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				PRAZO DA OBF 4 MESES										
LOCAL BAIRRO SAPÊ, CAPITÃO ENÉAS- MG				VALOR TOTAL R\$ 3.940.840,54										
DT/ BASE mar/23														
BDI (S/ DES): 22,00%														
DATA: 26/12/2023														
ITEM	DESCRIÇÃO	VL. DAS OBRAS/ SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 80.323,49	2,04%	25,00%	R\$ 20.080,87	25,00%	R\$ 20.080,87	25,00%	R\$ 20.080,87	25,00%	R\$ 20.080,87	100,00%	R\$ 80.323,49	
2	FUNDAÇÃO	R\$ 453.138,00	11,50%	50,00%	R\$ 226.569,00	50,00%	R\$ 226.569,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 453.138,00	
3	ESTRUTURA CONCRETO	R\$ 13.237,97	0,34%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 13.237,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 13.237,97	
4	ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA	R\$ 1.475.733,07	37,45%		R\$ -	50,00%	R\$ 737.866,53	50,00%	R\$ 737.866,53	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.475.733,07	
5	FECHAMENTOS	R\$ 533.183,03	13,53%		R\$ -	50,00%	R\$ 266.591,51	50,00%	R\$ 266.591,51	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 533.183,03	
6	ESQUADRIAS	R\$ 71.918,31	1,82%		R\$ -	25,00%	R\$ 17.979,58	45,00%	R\$ 32.363,24	30,00%	R\$ 21.575,49	100,00%	R\$ 71.918,31	
7	REVESTIMENTOS/ PINTURA	R\$ 153.101,86	3,89%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 45.930,56	70,00%	R\$ 107.171,30	100,00%	R\$ 153.101,86	
8	PISOS	R\$ 240.026,07	6,09%		R\$ -	25,00%	R\$ 60.006,52	55,00%	R\$ 132.014,34	20,00%	R\$ 48.005,21	100,00%	R\$ 240.026,07	
9	DIVERSOS	R\$ 472.071,99	11,98%		R\$ -	25,00%	R\$ 118.018,00	50,00%	R\$ 236.036,00	25,00%	R\$ 118.018,00	100,00%	R\$ 472.071,99	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 160.290,76	4,07%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 48.087,23	70,00%	R\$ 112.203,53	100,00%	R\$ 160.290,76	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 281.308,08	7,14%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 84.392,42	70,00%	R\$ 196.915,66	100,00%	R\$ 281.308,08	
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.507,90	0,17%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.507,90	100,00%	R\$ 6.507,90	
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 3.940.840,54 100,00%				6,26%	R\$ 246.649,87	37,06%	R\$ 1.460.349,98	40,69%	R\$ 1.603.362,70	16,00%	R\$ 630.477,96	#####	R\$ 3.940.840,54	
				6,26%	246649,87	43,32%	R\$ 1.706.999,85	84,01%	R\$ 3.310.362,55	100,01%	R\$ 3.940.840,51	100,01%	R\$ 3.941.234,62	