

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBJETO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T	PRAZO DA OBRA:	6 MESES
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS		VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$ 1.993.321,05
DATA BASE:	NORTE- 07/2022		
BDI (S/ DES):	23,24%		
DATA:	15/09/2022		

ITEM	DESCRIÇÃO	VL. DAS OBRAS/ SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMIARES	R\$ 358.263,96	17,97%	25,00%	R\$ 89.565,99	15,00%	R\$ 53.739,59	15,00%	R\$ 53.739,59	15,00%	R\$ 53.739,59	15,00%	R\$ 53.739,59	15,00%	R\$ 53.739,59	100,00%	R\$ 358.263,96
2	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING	R\$ 562.910,57	28,24%	5,00%	R\$ 28.145,53	20,00%	R\$ 112.582,11	35,00%	R\$ 197.018,70	40,00%	R\$ 225.164,23		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 562.910,57
3	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 12.336,14	0,62%	5,00%	R\$ 616,81	20,00%	R\$ 2.467,23	35,00%	R\$ 4.317,65	40,00%	R\$ 4.934,46		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.336,14
4	COBERTURAS	R\$ 80.108,25	4,02%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 40.054,13	50,00%	R\$ 40.054,13		R\$ -	100,00%	R\$ 80.108,25
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	R\$ 43.967,18	2,21%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 13.190,15	30,00%	R\$ 13.190,15	40,00%	R\$ 17.586,87		R\$ -	100,00%	R\$ 43.967,18
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 92.617,93	4,65%		R\$ -	10,00%	R\$ 9.261,79	10,00%	R\$ 9.261,79	20,00%	R\$ 18.523,59	30,00%	R\$ 27.785,38		R\$ -	100,00%	R\$ 92.617,93
7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.330,50	0,17%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.330,50	100,00%	R\$ 3.330,50
8	DRENAGEM	R\$ 43.602,45	2,19%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 17.440,98	60,00%	R\$ 26.161,47	100,00%	R\$ 43.602,45
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 165.593,22	8,31%		R\$ -	10,00%	R\$ 16.559,32	10,00%	R\$ 16.559,32	20,00%	R\$ 33.118,64	30,00%	R\$ 49.677,97	30,00%	R\$ 49.677,97	100,00%	R\$ 165.593,22
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 41.245,26	2,07%		R\$ -	10,00%	R\$ 4.124,53	10,00%	R\$ 4.124,53	20,00%	R\$ 8.249,05	30,00%	R\$ 12.373,58	30,00%	R\$ 12.373,58	100,00%	R\$ 41.245,26
11	CFTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 2.920,53	0,15%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 292,05	40,00%	R\$ 1.168,21	50,00%	R\$ 1.460,27	100,00%	R\$ 2.920,53
12	SPDA	R\$ 48.194,37	2,42%		R\$ -	10,00%	R\$ 4.819,44	40,00%	R\$ 19.277,75	10,00%	R\$ 4.819,44	40,00%	R\$ 19.277,75	50,00%	R\$ 24.097,19	100,00%	R\$ 48.194,37
13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.510,74	0,13%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 251,07	20,00%	R\$ 502,15	70,00%	R\$ 1.757,52	100,00%	R\$ 2.510,74
14	ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$ 42.268,71	2,12%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 16.907,48	60,00%	R\$ 25.361,23		R\$ -	100,00%	R\$ 42.268,71
15	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	R\$ 89.097,07	4,47%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 35.638,83	60,00%	R\$ 53.458,24		R\$ -	100,00%	R\$ 89.097,07
16	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 6.744,46	0,34%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 3.372,23	50,00%	R\$ 3.372,23	100,00%	R\$ 6.744,46
17	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 33.411,24	1,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 6.682,25	40,00%	R\$ 13.364,50	40,00%	R\$ 13.364,50	100,00%	R\$ 33.411,24
18	PISOS	R\$ 124.252,15	6,23%	25,00%	R\$ 31.063,04		R\$ -	15,00%	R\$ 18.637,82	30,00%	R\$ 37.275,65	30,00%	R\$ 37.275,65		R\$ -	100,00%	R\$ 124.252,15
19	ESPELHOS	R\$ 3.080,55	0,15%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.080,55	100,00%	R\$ 3.080,55
20	PINTURA INTERNA / EXTERNA	R\$ 92.827,28	4,66%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 46.413,64	50,00%	R\$ 46.413,64	100,00%	R\$ 92.827,28
21	BANCADA	R\$ 15.814,19	0,79%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.814,19		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.814,19
22	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.518,53	0,18%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.518,53	100,00%	R\$ 3.518,53
23	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 40.984,26	2,06%		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 6.147,64	25,00%	R\$ 10.246,07	30,00%	R\$ 12.295,28	30,00%	R\$ 12.295,28	100,00%	R\$ 40.984,26
24	LIMPEZA GERAL	R\$ 8.857,89	0,44%	10,00%	R\$ 885,79	10,00%	R\$ 885,79	10,00%	R\$ 885,79	10,00%	R\$ 885,79	20,00%	R\$ 1.771,58	40,00%	R\$ 3.543,16	100,00%	R\$ 8.857,89
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 74.863,62	3,75%	16,66%	R\$ 12.472,28	16,66%	R\$ 12.472,28	16,66%	R\$ 12.472,28	16,66%	R\$ 12.472,28	16,66%	R\$ 12.472,28	16,70%	R\$ 12.502,22	100,00%	R\$ 74.863,62
VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 1.993.321,05	100,00%	8,16%	R\$ 162.749,44	10,64%	R\$ 212.092,64	16,87%	R\$ 336.355,26	27,00%	R\$ 538.258,94	22,34%	R\$ 445.931,24	14,97%	R\$ 298.473,58	100,00%	R\$ 1.993.321,05
				8,16%	R\$ 162.749,44	18,80%	R\$ 374.842,08	35,67%	R\$ 711.197,34	62,67%	R\$ 1.249.456,28	85,01%	R\$ 1.694.847,52	99,98%	R\$ 1.993.321,10	99,98%	R\$ 1.992.922,30

**GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR**  
**ENGENHEIRO CIVIL CREA 248.562/D**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**REINALDO LANDULFO TEIXEIRA**  
PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG