

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAPITÃO ENÉAS - MG

ENDEREÇO: RUA ALENCASTRO GUIMARÃES, Nº 873, CENTRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL GEORGINA MINEIRO DE SOUZA	
---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	10 DIAS		20 DIAS		30 DIAS		40 DIAS		50 DIAS		60 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PREMILARES	R\$ 2.176,55	2,50%	100%	R\$ 2.176,55										
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 163,20	0,19%	60%	R\$ 97,92	40%	R\$ 65,28								
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 24.626,58	28,27%	10%	R\$ 2.462,66	30%	R\$ 7.387,97	60%	R\$ 14.775,95						
4	REVESTIMENTOS	R\$ 18.208,68	20,90%			60%	R\$ 10.925,21	20%	R\$ 3.641,74	20%	R\$ 3.641,74				
5	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.085,76	3,54%					10%	R\$ 308,58	20%	R\$ 617,15	55%	R\$ 1.697,17	15%	R\$ 462,86
6	ESQUADRIAS	R\$ 11.393,32	13,08%							10%	R\$ 1.139,33	50%	R\$ 5.696,66	40%	R\$ 4.557,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 2.816,76	3,23%			10%	R\$ 281,68	20%	R\$ 563,35	50%	R\$ 1.408,38	20%	R\$ 563,35		
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 3.059,16	3,51%							10%	R\$ 305,92	70%	R\$ 2.141,41	20%	R\$ 611,83
9	COBERTURA TELHADO TELHA CERÂMICA	R\$ 7.595,92	8,72%			20%	R\$ 1.519,18	40%	R\$ 3.038,37	40%	R\$ 3.038,37				
10	PINTURA	R\$ 5.358,62	6,15%							20%	R\$ 1.071,72	40%	R\$ 2.143,45	40%	R\$ 2.143,45
11	DIVERSOS	R\$ 8.629,16	9,91%	30%	R\$ 2.588,75	25%	R\$ 2.157,29	15%	R\$ 1.294,37	10%	R\$ 862,92	10%	R\$ 862,92	10%	R\$ 862,92
TOTAL MENSAL				8,41%	R\$ 7.325,88	25,64%	R\$ 22.336,61	27,12%	R\$ 23.622,36	13,87%	R\$ 12.085,53	15,04%	R\$ 13.104,96	9,92%	R\$ 8.638,39
TOTAL ACUMULADO		R\$ 87.113,71	100%	8,41%	R\$ 7.325,88	34,05%	R\$ 29.662,49	61,17%	R\$ 53.284,85	75,04%	R\$ 65.370,38	90,08%	R\$ 78.475,34	100,00%	R\$ 87.113,71

LOCAL / DATA: CAPITÃO ENEAS-MG / 20 AGOSTO DE 2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA