

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAPITÃO ENÉAS- MG	ENDEREÇO: RUA ADÃO DÁCIO SOUTO, Nº S/N , SANTO ANTÔNIO
------------------------------	--

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE QUADRA	
----------------------------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	6 DIAS		12 DIAS		18 DIAS		24 DIAS		30 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E TRATAMENTO	R\$ 44.648,31	36,59%	20%	R\$ 8.929,66	70%	R\$ 31.253,82	10%	R\$ 4.464,83				
2	INFRAESTRUTURA / NOVAS FUNDAÇÕES	R\$ 29.809,37	24,43%	70%	R\$ 20.866,56	20%	R\$ 5.961,87	10%	R\$ 2.980,94				
3	REMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA E ENCAPAMENTO DOS PILARES	R\$ 15.919,91	13,05%			10%	R\$ 1.591,99	50%	R\$ 7.959,96	30%	R\$ 4.775,97	10%	R\$ 1.591,99
4	REMONTAGEM DE COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS	R\$ 28.588,80	23,43%					5%	R\$ 1.429,44	70%	R\$ 20.012,16	25%	R\$ 7.147,20
5	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 3.058,33	2,51%							10%	R\$ 305,83	90%	R\$ 2.752,50
TOTAL MENSAL				24,42%	R\$ 29.796,22	31,80%	R\$ 38.807,68	13,80%	R\$ 16.835,17	20,56%	R\$ 25.093,96	9,42%	R\$ 11.491,69
TOTAL ACUMULADO		R\$ 122.024,72	100%	24,42%	R\$ 29.796,22	56,22%	R\$ 68.603,90	70,02%	R\$ 85.439,07	90,58%	R\$ 110.533,03	100,00%	R\$ 122.024,72

LOCAL / DATA: CAPITÃO ENEAS-MG / 18 SETEMBRO DE 2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: ARTHUR GUSTAVO MAURICIO NEVES

ARTHUR GUSTAVO MAURÍCIO NEVES
CREA-MG 480.599/MG