

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAPITÃO ENÉAS- MG

ENDEREÇO: RUA ADÃO DÁCIO SOUTO, Nº 660, SANTO ANTÔNIO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	PROJETOS	R\$ 19.966,12	0,41%	100%	R\$ 19.966,12								
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 452.299,06	9,22%	80%	R\$ 361.839,25	20%	R\$ 90.459,81						
3	FUNDAÇÃO	R\$ 591.818,08	12,07%	40%	R\$ 236.727,23	50%	R\$ 295.909,04	10%	R\$ 59.181,81				
4	ESTRUTURA CONCRETO	R\$ 406.180,12	8,28%			30%	R\$ 121.854,04	30%	R\$ 121.854,04	30%	R\$ 121.854,04	10%	R\$ 40.618,01
5	ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA	R\$ 837.450,49	17,08%									10%	R\$ 83.745,05
6	FECHAMENTOS	R\$ 532.622,91	10,86%									35%	R\$ 186.418,02
7	ESQUADRIAS	R\$ 156.187,10	3,19%										
8	REVESTIMENTOS/ PINTURA	R\$ 444.089,79	9,06%										
9	PISOS	R\$ 301.150,88	6,14%										
10	DIVERSOS	R\$ 574.517,76	11,72%										
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 260.870,45	5,32%										
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 332.422,59	6,78%										
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.612,50	0,28%										
TOTAL MENSAL				12,61%	R\$ 618.532,60	10,37%	R\$ 508.222,89	3,69%	R\$ 181.035,85	2,49%	R\$ 121.854,04	6,34%	R\$ 310.781,08
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.903.221,73	100%	12,61%	R\$ 618.532,60	22,98%	R\$ 1.126.755,49	26,67%	R\$ 1.307.791,34	29,16%	R\$ 1.429.645,38	35,50%	R\$ 1.740.426,46

LOCAL / DATA: CAPITÃO ENEAS-MG / 23 JULHO DE 2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA

LUCAS SOARES DA SILVA
CREA/MG 24.6936/D

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAPITÃO ENÉAS- MG

ENDEREÇO: RUA ADÃO DÁCIO SOUTO, Nº 660, SANTO ANTÔNIO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	PROJETOS	R\$ 19.966,12											
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 217.129,94	5,67%										
3	FUNDAÇÃO	R\$ 570.616,01	14,90%										
4	ESTRUTURA CONCRETO	R\$ 90.343,04	2,36%										
5	ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA	R\$ 820.753,16	21,42%	10%	R\$ 83.745,05	20%	R\$ 167.490,10	50%	R\$ 418.725,25	10%	R\$ 83.745,05		
6	FECHAMENTOS	R\$ 363.553,33	9,49%	30%	R\$ 159.786,87	30%	R\$ 159.786,87	5%	R\$ 26.631,15				
7	ESQUADRIAS	R\$ 94.674,96	2,47%	10%	R\$ 15.618,71	20%	R\$ 31.237,42	40%	R\$ 62.474,84	30%	R\$ 46.856,13		
8	REVESTIMENTOS/ PINTURA	R\$ 293.813,19	7,67%	10%	R\$ 44.408,98	30%	R\$ 133.226,94	45%	R\$ 199.840,41	10%	R\$ 44.408,98	5%	R\$ 22.204,49
9	PISOS	R\$ 212.032,45	5,53%			15%	R\$ 45.172,63	15%	R\$ 45.172,63	60%	R\$ 180.690,53	10%	R\$ 30.115,09
10	DIVERSOS	R\$ 574.517,76	15,00%			5%	R\$ 28.725,89	15%	R\$ 86.177,66	50%	R\$ 287.258,88	30%	R\$ 172.355,33
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 258.037,61	6,74%	10%	R\$ 26.087,05	50%	R\$ 130.435,23	40%	R\$ 104.348,18				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 324.692,41	8,48%	10%	R\$ 33.242,26	5%	R\$ 16.621,13	30%	R\$ 99.726,78	25%	R\$ 83.105,65	30%	R\$ 99.726,78
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.716,85	0,28%									100%	R\$ 13.612,50
TOTAL MENSAL				7,40%	R\$ 362.888,92	14,54%	R\$ 712.696,21	21,27%	R\$ 1.043.096,90	14,81%	R\$ 726.065,22	6,89%	R\$ 338.014,19
TOTAL ACUMULADO		R\$ 3.830.880,71	100%	42,90%	R\$ 2.103.315,38	57,44%	R\$ 2.816.011,59	78,71%	R\$ 3.859.108,49	93,52%	R\$ 4.585.173,71	100,00%	R\$ 4.923.187,90

LOCAL / DATA: CAPITÃO ENEAS-MG / 23 JULHO DE 2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA

LUCAS SOARES DA SILVA
CREA/MG 24.6936/D