

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: **R\$ 2.800.320,71**

DATA: MAIO DE 2025

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.735,89	R\$ 39.735,89	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,42%
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 12.401,14	R\$ 12.401,14	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,44%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 48.996,38	R\$ 48.996,38	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,75%
4.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 81.564,97	R\$ 81.564,97	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,91%
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 223.770,56	R\$ 223.770,56	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		7,99%
6.0	COBERTURA	R\$ 404.026,74	R\$ 303.020,06	75%	R\$ 101.006,69	25%	R\$ -		R\$ -		14,43%
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 297.274,04	R\$ -		R\$ 297.274,04	100%	R\$ -		R\$ -		10,62%
8.0	PISOS	R\$ 318.661,87	R\$ -		R\$ 302.728,78	95%	R\$ 15.933,09	5%	R\$ -		11,38%
9.0	FÔRRO E REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 94.444,51	R\$ -		R\$ -		R\$ 94.444,51	100%	R\$ -		3,37%
10.0	PEDRAS E BANCADAS	R\$ 146.112,38	R\$ -		R\$ -		R\$ 146.112,38	100%	R\$ -		5,22%
11.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 100.330,99	R\$ -		R\$ -		R\$ 100.330,99	100%	R\$ -		3,58%
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 43.077,18	R\$ -		R\$ -		R\$ 43.077,18	100%	R\$ -		1,54%
13.0	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 20.728,21	R\$ -		R\$ -		R\$ 20.728,21	100%	R\$ -		0,74%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 285.563,08	R\$ -		R\$ -		R\$ 285.563,08	100%	R\$ -		10,20%
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 65.970,23	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 65.970,23	100%	2,36%
16.0	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	R\$ 75.076,46	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 75.076,46	100%	2,68%
17.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 111.379,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 111.379,53	100%	3,98%
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 36.499,35	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.499,35	100%	1,30%
19.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 57.491,01	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 57.491,01	100%	2,05%
20.0	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 122.428,12	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 122.428,12	100%	4,37%
21.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 13.046,73	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.046,73	100%	0,47%
22.0	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 198.102,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 198.102,27	100%	7,07%
23.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.639,05	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.639,05	100%	0,13%
TOTAIS MENSAIS			R\$ 709.488,99	25,34%	R\$ 701.009,51	25,03%	R\$ 706.189,44	25,22%	R\$ 683.632,77	24,41%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 709.488,99	25,34%	R\$ 1.410.498,50	50,37%	R\$ 2.116.687,94	75,59%	R\$ 2.800.320,71	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 2.800.320,71									

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 245.292/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA
PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG