

Cronograma Físico-Financeiro

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITAIONAIS - FNHIS SUB-50 - MCMV

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 81.034,48 2,49%	56.724,14 70%	24.310,34 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.298,64 2,93%	8.815,12 9,25%	8.815,12 9,25%	8.815,12 9,25%	8.815,12 9,25%	6.194,41 6,50%	6.194,41 6,50%	6.194,41 6,50%	6.194,41 6,50%	8.815,12 9,25%	8.815,12 9,25%	8.815,12 9,25%	8.815,12 9,25%
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 409.031,16 12,59%	40.903,12 10%	81.806,23 20%	122.709,35 30%	122.709,35 30%	40.903,12 10%	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 255.899,86 7,87%	-	25.589,99 10%	51.179,97 20%	51.179,97 20%	51.179,97 20%	51.179,97 20%	25.589,99 10%	-	-	-	-	-
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 479.725,41 14,76%	-	-	47.972,54 10%	95.945,08 20%	95.945,08 20%	95.945,08 20%	95.945,08 20%	47.972,54 10%	-	-	-	-
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 717.754,12 22,08%	-	-	-	71.775,41 10%	107.663,12 15%	143.550,82 20%	143.550,82 20%	143.550,82 20%	107.663,12 15%	-	-	-
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 352.968,09 10,86%	-	-	-	-	35.296,81 10%	70.593,62 20%	52.945,21 15%	52.945,21 15%	52.945,21 15%	52.945,21 15%	35.296,81 10%	-
8	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 111.190,82 3,42%	-	-	-	-	-	-	11.119,08 10%	16.678,62 15%	16.678,62 15%	22.238,16 20%	22.238,16 20%	22.238,16 20%
9	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 265.909,48 8,18%	-	-	-	-	26.590,95 10%	53.181,90 20%	53.181,90 20%	53.181,90 20%	53.181,90 20%	26.590,95 10%	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110V	R\$ 209.945,21 6,46%	-	-	-	-	31.491,78 15%	31.491,78 15%	31.491,78 15%	41.989,04 20%	31.491,78 15%	20.994,52 10%	20.994,52 10%	-
11	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 74.199,68 2,28%	-	-	7.419,97 10%	11.129,95 15%	11.129,95 15%	11.129,95 15%	11.129,95 15%	11.129,95 15%	7.419,97 10%	3.709,98 5%	-	-
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS/PLUVIAL	R\$ 139.187,94 4,28%	-	-	13.918,79 10%	20.878,19 15%	20.878,19 15%	20.878,19 15%	20.878,19 15%	20.878,19 15%	13.918,79 10%	6.959,40 5%	-	-
13	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 45.182,58 1,39%	-	-	-	-	4.518,26 10%	6.777,39 15%	6.777,39 15%	6.777,39 15%	9.036,52 20%	6.777,39 15%	4.518,26 10%	-
14	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 12.672,53 0,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.267,25 10%	2.534,51 20%	2.534,51 20%	6.336,27 50%
TOTAL GERAL		R\$ 3.250.000,00												
PORCENTAGEM MENSAL			3,28%	4,32%	7,75%	11,77%	13,29%	15,11%	14,12%	12,35%	9,31%	4,66%	2,90%	1,15%
CUSTO MENSAL			106.442,38	140.521,69	252.015,75	382.433,08	431.791,64	490.923,12	458.803,81	401.298,08	302.418,29	151.565,24	94.397,38	37.389,55
PORCENTAGEM ACUMULADA			3,28%	7,60%	15,35%	27,12%	40,41%	55,51%	69,63%	81,98%	91,28%	95,95%	98,85%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			106.442,38	246.964,06	498.979,81	881.412,89	1.313.204,53	1.804.127,65	2.262.931,45	2.664.229,53	2.966.647,82	3.118.213,06	3.212.610,45	3.250.000,00

RESPONSÁVEL TECNICO:

ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL  
CREA-MG: 231.995/D