

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
	ESCOLA																									
	MUNICÍPIO / DISTRITO: CAPITÔ ENÉAS-MG								ENDEREÇO: Distrito Poço do Pedro- Capitão Enéas -MG																	
	SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.073,35	14.678,78	2,09%	100,00%	14.678,78																				
3	TRABALHOS EM TERRA	6.196,09	7.533,21	1,07%	5,00%	376,66	65,00%	4.896,58	30,00%	2.259,96																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	56.894,88	69.172,80	9,83%	7,00%	4.842,10	30,00%	20.751,84	63,00%	43.578,86																
5	SUPERESTRUTURA	29.422,37	35.771,72	5,08%							15,00%	5.365,76	40,00%	14.308,69	45,00%	16.097,27										
6	ALVENARIA	16.698,43	20.301,95	2,88%					2,00%	406,04	58,00%	11.775,13	40,00%	8.120,78												
7	COBERTURA E FORRO	9.438,24	11.475,01	1,63%													50,00%	5.737,51	50,00%	5.737,51						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.181,63	16.026,23	2,28%							35,00%	5.609,18	10,00%	1.602,62	10,00%	1.602,62	20,00%	3.205,25	20,00%	3.205,25	5,00%	801,31				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.580,40	14.079,45	2,00%							10,00%	1.407,95	10,00%	1.407,95	10,00%	1.407,95	35,00%	4.927,81	20,00%	2.815,89	5,00%	703,97	10,00%	1.407,95		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.565,55	22.572,00	3,21%							10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	35,00%	7.900,20	20,00%	4.514,40	5,00%	1.128,60	10,00%	2.257,20		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.006,77	6.087,23	0,86%															35,00%	2.130,53	35,00%	2.130,53	30,00%	1.826,17		
13	FERRAGENS	11.928,53	14.502,71	2,06%															40,00%	5.801,08	60,00%	8.701,62				
14	REVESTIMENTO	22.777,30	27.692,64	3,93%												35,00%	9.692,42	35,00%	9.692,42	30,00%	8.307,79					
15	PISOS E RODAPÉS	24.031,76	29.217,81	4,15%														35,00%	10.226,23	35,00%	10.226,23	30,00%	8.765,34			
17	PINTURA	11.514,83	13.999,73	1,99%																	10,00%	1.399,97	65,00%	9.099,82	25,00%	3.499,93
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	108,94	132,45	0,02%											50,00%	66,22	50,00%	66,22								
20	QUADRA	308.436,95	374.997,64	53,28%						1,00%	3.749,98	7,00%	26.249,84	25,00%	93.749,41	25,00%	93.749,41	20,00%	74.999,53	10,00%	37.499,76	8,00%	29.999,81	4,00%	14.999,91	
23	LIMPEZA	5.160,72	6.274,40	0,89%							6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	6,00%	376,46	58,00%	3.639,15
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	15.358,67	19.187,59	2,73%	50,00%	9.593,79	50,00%	9.593,79																		
26	OUTROS	140,08	170,31	0,02%																	100,00%	170,31				
TOTAL MENSAL					4,19%	29.491,33	5,01%	35.242,22	7,10%	49.994,84	7,54%	53.041,51	17,31%	121.823,11	17,79%	125.249,56	16,64%	117.131,63	11,45%	80.614,91	7,70%	54.177,94	4,26%	29.967,51	1,01%	7.139,09
TOTAL ACUMULADO		578.515,49	703.873,65	100,00%	4,19%	29.491,33	9,20%	64.733,54	16,30%	114.728,38	23,84%	167.769,89	41,14%	289.593,00	58,94%	414.842,57	75,58%	531.974,20	87,03%	612.589,11	94,73%	666.767,05	98,99%	696.734,56	100,00%	703.873,65
LOCAL / DATA: CAPITÃO ENÉAS-MG, 28 DE AGOSTO DE 2025																										
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL																										