

Cronograma Físico-Financeiro																										
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM UNIDADE PARA 13 SALAS DE AULA, MODELO TÉRREO FNDE																										
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG																										
CNPJ: 18.017.426/0001-13																										
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES																										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 939.169,60 8,54%	192.529,77 20,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	32.870,94 3,50%	23.479,24 2,50%	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 99.696,89 0,91%	-	14.954,53 15%	29.909,07 30%	29.909,07 30%	24.924,22 25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.208.023,18 10,99%	-	362.406,95 30%	362.406,95 30%	241.604,64 20%	-	241.604,64 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.754.511,15 25,06%	-	-	413.176,67 15%	413.176,67 15%	413.176,67 15%	413.176,67 15%	413.176,67 15%	-	688.627,79 25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 450.227,61 4,10%	-	-	-	-	-	90.045,52 20%	90.045,52 20%	90.045,52 20%	90.045,52 20%	90.045,52 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	R\$ 730.645,01 6,65%	-	-	-	-	-	292.258,00 40%	219.193,50 30%	219.193,50 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 787.541,70 7,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.508,34 20%	157.508,34 20%	157.508,34 20%	157.508,34 20%	157.508,34 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 134.098,66 1,22%	-	40.229,60 30%	40.229,60 30%	26.819,73 20%	26.819,73 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 676.275,01 6,15%	-	-	-	-	-	-	101.441,25 15%	135.255,00 20%	135.255,00 20%	135.255,00 20%	135.255,00 20%	33.813,75 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 667.517,86 6,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.751,79 10%	133.503,57 20%	166.879,47 25%	133.503,57 20%	166.879,47 25%	-	-	-	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 341.769,04 3,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.530,71 30%	102.530,71 30%	136.707,62 40%	-
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 253.892,92 2,31%	-	-	-	-	-	-	-	25.389,29 10%	50.778,58 20%	76.167,88 30%	50.778,58 20%	25.389,29 10%	25.389,29 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 172.062,66 1,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	34.412,53 20%	34.412,53 20%	51.618,80 30%	43.015,67 25%	8.603,13 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 119.876,45 1,09%	-	-	-	-	-	-	-	23.975,29 20%	23.975,29 20%	23.975,29 20%	23.975,29 20%	23.975,29 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 95.590,52 0,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.559,05 10%	19.118,10 20%	28.677,16 30%	38.236,21 40%	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.124,67 0,04%	-	-	-	-	-	1.237,40 30%	1.237,40 30%	-	-	-	-	-	-	-	824,93 20%	824,93 20%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 162.362,30 1,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.118,12 5%	16.236,23 10%	16.236,23 10%	32.472,46 20%	48.708,69 30%	40.590,58 25%	-	-	-	-	-	-	-	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 737.734,23 6,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.773,42 10%	73.773,42 10%	147.546,85 20%	184.433,56 25%	184.433,56 25%	73.773,42 10%	-	-	-	-	-	-	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 70.113,69 0,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.022,74 20%	21.034,11 30%	21.034,11 30%	14.022,74 20%	-
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 208.463,41 1,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.692,68 20%	41.692,68 20%	62.539,02 30%	62.539,02 30%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 12.058,52 0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,70 20%	3.617,56 30%	3.617,56 30%	2.411,70 20%	-	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 58.805,22 0,54%	-	-	-	8.820,78 15%	5.880,52 10%	17.641,57 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.761,04 20%	8.820,78 15%	5.880,52 10%	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 294.165,62 2,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.124,84 15%	73.541,41 25%	44.124,84 15%	88.249,69 30%	44.124,84 15%	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.368,71 0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.368,71 100%
TOTAL GERAL		R\$ 10.991.094,63																								
PORCENTAGEM MENSAL			1,75%	4,10%	7,99%	6,85%	4,58%	9,91%	7,81%	4,79%	9,61%	5,01%	4,19%	3,70%	2,86%	3,37%	2,43%	2,96%	2,29%	2,41%	2,57%	2,70%	2,98%	2,14%	2,11%	0,90%
CUSTO MENSAL			192.529,77	450.462,02	878.593,23	753.201,83	503.672,09	1.088.834,74	857.965,29	526.729,55	1.055.965,65	550.235,50	460.125,07	406.582,93	314.381,35	370.398,58	266.838,12	325.471,79	251.908,98	264.666,78	282.554,83	297.204,06	327.026,04	235.241,91	232.117,58	98.386,97
PORCENTAGEM ACUMULADA			1,75%	5,85%	13,84%	20,70%	25,28%	35,19%	42,99%	47,78%	57,39%	62,40%	66,58%	70,28%	73,14%	76,51%	78,94%	81,90%	84,19%	86,60%	89,17%	91,88%	94,85%	96,99%	99,10%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			192.529,77	642.991,79	1.521.585,02	2.274.786,84	2.778.458,93	3.867.293,67	4.725.258,95	5.251.988,50	6.307.954,15	6.858.189,65	7.318.314,71	7.724.897,64	8.039.278,99	8.409.677,58	8.676.515,69	9.001.987,48	9.253.896,46	9.518.563,24	9.801.118,07	10.098.322,14	10.425.348,17	10.660.590,08	10.892.707,66	10.991.094,63

RESPONSÁVEL TECNICO:

ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL
CREA:231.995/D