

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	
------------------------------	--

MUNICÍPIO: CAPITÃO ENÉAS- MG

ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	R\$ 19.187,59	2,73%	100%	R\$ 19.187,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 14.066,02	2,00%	100%	R\$ 14.066,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 7.533,21	1,07%	100%	R\$ 7.533,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	R\$ 69.172,80	9,84%	60%	R\$ 41.503,68	40%	R\$ 27.669,12		R\$ -		R\$ -
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 35.771,72	5,09%	25%	R\$ 8.942,93	35%	R\$ 12.520,10	40%	R\$ 14.308,69		R\$ -
6	ALVENARIA	R\$ 20.301,95	2,89%		R\$ -	40%	R\$ 8.120,78	60%	R\$ 12.181,17		R\$ -
7	COBERTURA E FORRO	R\$ 11.475,01	1,63%		R\$ -	35%	R\$ 4.016,25	55%	R\$ 6.311,26	10%	R\$ 1.147,50
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.026,23	2,28%		R\$ -	35%	R\$ 5.609,18	35%	R\$ 5.609,18	30%	R\$ 4.807,87
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 14.079,45	2,00%	10%	R\$ 1.407,95	20%	R\$ 2.815,89	40%	R\$ 5.631,78	30%	R\$ 4.223,84
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 22.572,00	3,21%	20%	R\$ 4.514,40	30%	R\$ 6.771,60	10%	R\$ 2.257,20	40%	R\$ 9.028,80
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 6.087,23	0,87%		R\$ -		R\$ -	45%	R\$ 2.739,25	55%	R\$ 3.347,98
12	FERRAGENS	R\$ 14.502,71	2,06%		R\$ -	20%	R\$ 2.900,54	35%	R\$ 5.075,95	45%	R\$ 6.526,22
13	REVESTIMENTO	R\$ 27.692,64	3,94%		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 13.846,32	50%	R\$ 13.846,32
14	PISOS E RODAPÉS	R\$ 29.217,81	4,15%		R\$ -		R\$ -	45%	R\$ 13.148,02	55%	R\$ 16.069,80
15	PINTURA	R\$ 13.999,73	1,99%		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 1.399,97	90%	R\$ 12.599,76
16	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	R\$ 132,45	0,02%		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 26,49	80%	R\$ 105,96
17	QUADRA	R\$ 374.997,64	53,32%		R\$ -	30%	R\$ 112.499,29	50%	R\$ 187.498,82	20%	R\$ 74.999,53
18	LIMPEZA	R\$ 6.274,40	0,89%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.274,40
19	OUTROS	R\$ 170,31	0,02%		R\$ -		0		R\$ -	100%	R\$ 170,31
TOTAL MENSAL				13,82%	R\$ 97.155,76	26,01%	R\$ 182.922,76	38,40%	R\$ 270.034,10	21,78%	R\$ 153.148,27
TOTAL ACUMULADO		R\$ 703.260,89	100%	13,82%	R\$ 97.155,76	39,83%	R\$ 280.078,52	78,22%	R\$ 550.112,61	100%	R\$ 703.260,89

LOCAL / DATA: CAPITÃO ENEAS-MG 20 JULHO DE 2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA